

Informe Del Comité De Seguimiento

En el Municipio de **Tenares**, Provincia **Hermanas Mirabal**, el día primero (01) del mes de **abril** del año **2025**, el Ayuntamiento Municipal presenta el **Informe de Ejecución** de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal correspondiente al **Primer Trimestre** del año 2025, los integrantes del **Comité de Seguimiento** Municipal, se reúnen con las autoridades donde se abordaron los siguientes puntos de agenda:

1. Apertura palabra de autoridad sobre objetivo de la reunión.
2. Nivel de ejecución (Ing. Eudis Domingo Pichardo).
3. Presentación reporte presupuestario balance gastos (Faustino Tejada).
4. Firma de acuerdos y compromisos.

El coordinador del Comité de Seguimiento, **Nicolas Fermín**, dio inicio al encuentro con unas palabras de bienvenida y agradeció a los presentes la asistencia.

Acto seguido solicitó al Encargado de Planeamiento Urbano el Ingeniero **Eudis Domingo Pichardo**, para que presente un informe de las obras ejecutadas a la fecha, el cual expreso que, de acuerdo al informe remitido por la **Division Financiera** se han ejecutado satisfactoriamente (5) de las obras contempladas en el Plan de Inversión Municipal (PIM), y que están siendo tramitadas (2) obras más para que la **Unidad de Compras** realice el proceso correspondiente, para dar cumplimiento al cronograma de ejecución de obras contempladas para el próximo trimestre.

Acto seguido procedió a dar lectura al informe detallado de cada una de las obras realizadas y en ejecución:

- Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (La Amapola, Cigua, los Guayos, el Peñón, Palma Sola y El Bambú).
- Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Corozal Arriba, Corozal Abajo, Los Pomos, Piedra Dura y Paso Hondo).
- Acondicionamiento de badén sobre rio Cenoví (Corozal al Medio).
- Construcción verja perimetral, proyecto Villa Progreso.
- Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Julián Javier II, Gran Parada, Los Then, Arroyo Seco, Loma de Agua y Los Robles).
- Construcción de nichos (Canete).
- Construcción de rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos (Zona Urbana).

Los integrantes del comité de seguimiento se comprometen a socializar con los diferentes representantes de los Comité de Obras y Juntas de Vecinos los temas y acuerdos tratados en este encuentro a los fines correspondientes.

No habiendo otro tema por tratar se procedió a la clausura de la reunión, siendo las 05:50 horas de la tarde del mismo día.

Matriz de Avances Ejecución de Obras

Obras Programadas	Presupuesto		Nivel De Avance			Situación
	Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades la Amapola, Cigua, los Guayos, el Peñón, Palma Sola y El Bambú.	RD\$260,000.00	RD\$245,000.66	✓			Lista
Acondicionamiento del club Rio Abajo.	RD\$74,500.00	-				Pendiente
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Corozal Arriba, Corozal Abajo, Los Pomos, Piedra Dura y Paso Hondo).	RD\$294,500.00	-			✓	En Proceso
Acondicionamiento de badén sobre rio Cenoví (Corozal al Medio).	RD\$40,000.00	RD\$39,900.00	✓			Lista
Colocación de plafón y adquisición de sillas plásticas para la capilla comunitaria Los Cayos (El Placer).	RD\$294,500.00	-				Pendiente
Construcción verja perimetral, proyecto Villa Progreso.	RD\$40,000.00	RD\$39,850.00	✓			Lista
Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades (Julián Javier II, Gran Parada, Los Then, Arroyo Seco, Loma de Agua y Los Robles).	RD\$334,500.00	RD\$323,158.34	✓			Lista
Construcción de nichos (Canete).	RD\$150,000.00	-			✓	En Proceso
Construcción de rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos (Zona Urbana).	RD\$62,000.00	RD\$61,800.00	✓			Lista

Informe Del Comité De Seguimiento

Listado Asistencia Reunión Seguimiento

Lugar: Salón de sesiones del Ayuntamiento

Nombre Completo	Institución	Cargo	Contacto	Correo Electrónico
Nicolas Fermin	pte Af	pte	8095024706	
Fatima Del Pino		miembro	8299636811	
Ma Nu al Hidalgo		Miembro	8295248929	
Jose T. Antigua	Junta de Vecinos	Vice-Presidente	829-427 3906	JoseAntigua2000@gmail.com
Jose Manuel J.	Junta U.	Miembro	8496569696	- -
Junior Jose Alvaros G.	Junta vec.	miembro	849-340-4471	
Jefry Junior Brito	ayuntamiento Tenares	consejero	829-3357116	- - - -
Luis Paulino	ayuntamiento	consejal	829-499-9119	LuisPaulino352@gmail.com


Delvi Rosario
Enc. Planificación




Nicolas Tolentino Fermin
Coordinador Comité de Seguimiento