

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS PPM-2021

Trimestre (Enero-Marzo / Abril-Junio 2021)

OBRAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD / SECCIÓN	MONTO RD\$	Nivel de Avance				OBSERVACIONES
			40 %	60 %	80 %	100 %	
1) Reparación Club 27 de Febrero, Gran Parada	Gran Parada	140,000	-			X	TERMINADA
2) Construcción de los Contenes, Julián Javier II	Gran Parada	40,000	0%				
3) Señalización de la Calle Principal, Arroyo Seco	Gran Parada	20,000	-			X	TERMINADA
4) Rep. Techo, Pintura y Baño Centro Comunitario, Corozal Arriba	Paso Hondo	170,000	0%				
5) Barandillas del Puente, Corozal Abajo	Paso Hondo	30,000	-			X	TERMINADA
6) Acondicionamiento de Camino Vecinal, Los Guázaros	Canete	50,000	0%				
7) Acondicionamiento de Terreno y Zapata de Centro Comunal	Canete	150,000	0%				
8) Reparación Centro Comunitario, Los Naranjos	El Placer	50,000	-			X	TERMINADA
9) Reparación de la Iglesia, Los Cayos	El Placer	40,000	0%				
10) Alumbrado de las Calles, La Esperanza	El Placer	50,000	0%				
11) Acondicionamiento del Camino Vecinal, Loma Azul	El Placer	60,000	0%				
12) Materiales de Construcción del Centro Comunal, El Bambú	Boba Arriba	70,000	0%				
13) Colocación de Lámparas, Los Guayos	Boba Arriba	30,000	-			X	TERMINADA
14) Colocación de Lámparas, Cigua	Boba Arriba	40,000	-			X	TERMINADA
15) Postes del tendiendo Eléctrico, Blanquito	Boba Arriba	40,000	-			X	TERMINADA
16) Materiales Plomería, Sistema de Agua Potable, La Amapola	Boba Arriba	20,000	-			X	TERMINADA


José Luis Martínez Rosa
Encargado de Planeamiento Urbano

